



## Protokollauszug

### 1. Sitzung vom 9. Januar 2017

#### 9/2017 28.03.368 Kindergarten Zelgli, Rohrweg 4, Einbau Flachdachentwässerung Bauabrechnung

##### 1. Ausgangslage

Mit SRB 197 vom 19. September 2016 bewilligte der Stadtrat für die Flachdachentwässerung beim Kindergarten Zelgli, Rohrweg 4, einen Kredit von Fr. 47'000.00. Die Arbeiten konnten in den Herbstferien fertiggestellt werden.

##### 2. Kurzbeschreibung der ausgeführten Arbeiten

Gemäss Antrag und Baubeschrieb vom 19. September 2016 wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

- Ausschnitte erstellen für Dachabläufe
- Dachentwässerung Gebäude
- Abdichtung und Wärmedämmung
- Begrünung der Dachfläche
- Montage Absturzsicherung

##### 3. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

<i>BKP</i>	<i>Bereich</i>	<i>Bewilligter Kredit</i>	<i>Bauab- rechnung</i>	<i>Differenz</i>
		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
1	Vorbereitungsarbeiten	4'000.00	3'343.20	-656.80
2	Gebäude	37'000.00	36'962.00	-38.00
5	Baunebenkosten	6'000.00	6'228.20	228.20
	<u>Total</u>	<u>47'000.00</u>	<u>46'533.40</u>	<u>-466.60</u>

##### Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für die Flachdachentwässerung beim Kindergarten Zelgli über Fr. 46'533.40 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Bereichsleiter Liegenschaften
  - Leiter Rechnungswesen
  - Unterhaltsleiterin Liegenschaften
  - Archiv

Status: öffentlich

## **STADTRAT SCHLIEREN**

Toni Brühlmann  
Stadtpräsident

Arno Graf  
Stadtschreiberin-Stv.