



Protokollauszug
12. Sitzung vom 13. Juni 2016

**115/2016 28.03.392.1 Buswarte-
halle Steinacker, Neubau
Bauabrechnung**

A. Ausgangslage

Mit SRB 344 vom 1. Dezember 2014 bewilligte der Stadtrat für den Neubau einer neuen Buswarte-
halle einen Kredit von Fr. 155'000.00. Die baulichen Massnahmen wurden im Herbst 2015 ausge-
führt. Die Inbetriebnahme der Buswarte-
halle erfolgte im Dezember 2015.

B. Kurzbeschreibung

Der Neubau der Buswarte-
halle umfasste folgende Arbeiten:

- Rodung bestehender Bäumen und Hecken
- Aushub für Fundamente
- Erstellung neuer Fundamente (Buswarte-
halle/Infoständer VBZ/Billetautomat)
- Anpassung und Erhöhung Gehweg
- Montage neue Buswarte-
halle
- Neue Bodenmarkierungen
- Neubepflanzung von Hecken und Sträuchern.

C. Bauabrechnung

<i>BKP Bereich</i>	<i>Kredit Fr.</i>	<i>Bauab- rechnung Fr.</i>	<i>Differenz Fr.</i>
Projektierungskredit vom 24. Februar 2014	25'000.00	24'043.95	-956.05
100 Vorbereitungsarbeiten	14'000.00	14'000.00	0.00
210 Baumeisterarbeiten	26'000.00	26'917.00	917.00
213 Montagebau in Stahl	33'000.00	0.00	-33'000.00
230 Elektroarbeiten	3'000.00	3'027.30	27.30
272 Metallarbeiten	8'000.00	0.00	-8'000.00
287 Baureinigung	1'000.00	228.95	-771.05
291 Honorare Architekt / Bauleitung	12'000.00	11'348.91	-651.09
299 Leistungen Bereich Liegenschaften	12'000.00	12'000.00	0.00
500 Baunebenkosten	6'000.00	6'000.00	0.00
583 Unvorhergesehenes	15'000.00	21'538.05	6'538.05
Total	155'000.00	119'104.16	-35'895.84

Bei einzelnen BKP-Positionen sind folgende Mehr- oder Minderkosten entstanden:

<i>Bereich</i>	<i>Mehr- oder Minderaufwand Fr.</i>	<i>Begründung</i>
Montagebau in Stahl	-33'000.00	Die APG AG beteiligte sich mit einem Pauschalbeitrag von Fr. 33'000.00 am Montagebau und bekommt im Gegenzug Werbeflächen
Metallarbeiten	-8'000.00	dito APG AG
Unvorhergesehenes	6'538.05	Der Gehweg musste aufgrund der Behindertenanforderungen erhöht werden, was zusätzliche Kosten von Fr. 11'463.65 auslöste.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für den Neubau der Buswartehalle Steinacker über Fr. 119'104.16 ist in Ordnung und wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Projektleiter Liegenschaften
 - Archiv

Status: öffentlich

STADTRAT SCHLIEREN

Toni Brühlmann
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin