



**Protokollauszug**  
**21. Sitzung vom 6. November 2017**

**290/2017 33.03.114 Rütirain, Abschnitt Schulstrasse bis Pestalozziweg,  
 Strassensanierung  
 Bauabrechnung**

**1. Ausgangslage**

Der Stadtrat genehmigte mit SRB 212 vom 8. Oktober 2012 das Projekt und bewilligte für die Sanierung des Rütirains eine gebundene Ausgabe im Sinne von § 121 des Gemeindegesetzes und § 43 der Gemeindeordnung von Fr. 370'100.00 inklusive MWST zu Lasten der Investitionsrechnung, gemäss untenstehender Tabelle.

**2. Bauabrechnung**

Die Arbeiten wurden in den Jahren 2012 bis 2015 ausgeführt. Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen	Ausgaben bewilligt 8. Oktober 2012		Bauabrechnung		Mehrk. [+] Minderk. [-]	Mehrk. [+] Minderk. [-] in %
	inkl. MWST		inkl. MWST			
Gemeindestrassen Ausgaben 620.5010.638	inkl. MWST	356'100.00	inkl. MWST	271'840.95	-84'259.05	-23.7%
Gemeindestrassen Einnahmen 620.6310.638	inkl. MWST	-	inkl. MWST	3'615.85	+3'615.85	
Kanalisation 710.5010.638	inkl. MWST	14'000.00	inkl. MWST	18'349.35	+4'349.35	31.1%
<b>Total</b>		<b>370'100.00</b>		<b>286'574.45</b>	<b>-76'293.85</b>	<b>-20.6%</b>

**3. Begründung der Abweichungen**

Die Abweichungen zwischen dem Kostenvoranschlag und der Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

**Gemeindestrassen, Ausgaben**

Bei den Instandstellungsarbeiten der Vorgärten wurden bedeutend weniger Ausgaben beansprucht, da infolge Beschädigungen durch einen Dritten die meisten Kosten von diesem übernommen werden mussten. Zudem wurde beim Projektieren davon ausgegangen, dass die meisten Zäune entfernt und zum Teil neu erstellt werden müssen. Im Zuge der Bauarbeiten konnten diese jedoch belassen werden oder die Grundeigentümer erhielten einen neuen Zaun nach ihren Vorstellungen und übernahmen die Kosten.

Die Neuvermarkungen der Grenzen durch den Geometer ergaben geringere Kosten als angenommen. Ebenso sind die Kosten für Plan- und Fotokopien während der Projektierung geringer ausgefallen als geschätzt.

- Minderkosten Fr. 84'259.05

#### **Gemeindestrassen, Einnahmen**

Bei diesen Einnahmen handelt es sich um Arbeiten, welche für die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich ausgeführt und von diesen rückerstattet wurden.

- Einnahmen Fr. 3'615.85

#### **Kanalisation**

Entgegen dem Projekt musste zwingend ein zusätzlicher Schacht erstellt werden, was zu höheren Kosten führte.

- Mehrkosten Fr. 4'349.35

Die Bauabrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

#### **Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung vom 10. Oktober 2017 für die Sanierung des Rütirains mit Gesamtkosten von Fr. 286'574.45 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
  - Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
  - Abteilungsleiter Bau und Planung
  - Leiter Rechnungswesen
  - Archiv

Status: öffentlich

#### **STADTRAT SCHLIEREN**

Toni Brühlmann  
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi  
Stadtschreiberin