



Protokollauszug
16. Sitzung vom 29. August 2018

**220/2018 28.03.394 Stadtpark, Komplettersatz Holzbrücke
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 241 vom 25. September 2017 genehmigte der Stadtrat das Projekt Komplettersatz Holzbrücke im Stadtpark und bewilligte einen Kredit von Fr. 56'000.00.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
1 BKP Vorbereitungsarbeiten	2'000.00	606.55	-1'393.45	-69.7%
4 BKP Holzkonstruktion Brückenbau	40'000.00	26'562.05	-13'437.95	-33.6%
5 BKP Baunebenkosten	14'000.00	0.00	-14'000.00	-100.0%
Total	56'000.00	27'168.60	-28'831.40	-51.5%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehr- oder Minder- aufwand in Fr.	Begründung
BKP 1	1'393.45	Es mussten bezüglich Statik weniger Abklärungen getroffen werden als ursprünglich angenommen.
BKP 4	13'437.95	Die Arbeiten konnten kostengünstiger ausgeführt werden. Ausserdem hat man vorerst auf eine Anpassung der Beleuchtung verzichtet, da das Stadtparkkonzept bzw. Beuchtungskonzept noch nicht vorliegt.
BKP 5	14'000.00	Die Baunebenkosten wurden nicht beansprucht.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Komplettersatz Holzbrücke mit Gesamtkosten von Fr. 27'168.60 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Werke Versorgung und Anlagen
 - Leiter Rechnungswesen
 - Unterhaltsleiterin Liegenschaften
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin