



Protokollauszug
23. Sitzung vom 2. Dezember 2020

264/2020 39.04.10 Zelgliweg, Abschnitt Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 117 vom 15. Mai 2017 genehmigte der Stadtrat das Projekt Zelgliweg, Strassensanierung und Werkleitungserneuerung und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 309'423.20 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00086. Die um die MWST bereinigte bewilligte Ausgabe gemäss Bauabrechnung beträgt Fr. 290'423.20.

2. Bauabrechnung

Die Bauarbeiten wurden im Jahr 2017 ausgeführt. Der für die Installation eines Glasfaseranschlusses bewilligt Kredit von Fr. 22'160.40 wurde bereits mit SRB 168 vom 26. August 2020 abgerechnet.

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Strasse (730)	inkl. MWST	38'902.30	49'962.73	11'060.43	28.4%
Wasserversorgung (710)	exkl. MWST	243'234.35	239'128.42	-4'105.93	-1.7%
Gasversorgung (711)	exkl. MWST	8'286.55	7'891.55	-395.00	-4.8%
Total		290'423.20	296'982.70	6'559.50	2.3%

Die Abweichung zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung ist hauptsächlich auf folgenden Grund zurückzuführen:

	Mehraufwand in Fr.	Begründung
Strasse (730)	11'060.43	Die Baumeisterarbeiten (Kostenstelle 730, Strasse) fielen umfangreicher aus als ursprünglich geplant. Im Kostenvoranschlag war für Gartenbauarbeiten kein Betrag eingesetzt worden. Diese Arbeiten erwiesen sich aber als erforderlich.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Zelgliweg, Strassensanierung und Werkleitungserneuerung mit Gesamtkosten von Fr. 296'982.70 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin-Stv.