



Protokollauszug
20. Sitzung vom 3. November 2014

316/2014 33.03.080 Lättenstrasse Sanierung
Baubrechnung

A. Ausgangslage

Der Stadtrat genehmigte mit SRB 229 vom 5. November 2012 das Projekt und die Ausgabenbewilligung für die Sanierung der Lättenstrasse mit Gesamtkosten von Fr. 811'500.00 inkl. Mehrwertsteuer.

Die Schlussabrechnung vom 29. September 2014 ergibt nachfolgendes Bild.

B. Abrechnung

Die Beträge sind analog den Buchungen der VRSG-Konten im Konto Gemeindestrassen inklusiv MWST und bei den Konten Wasser, Gas und Kanalisation exklusiv MWST aufgeführt:

Vergleich mit der Finanzbuchhaltung					
Kostenstellen	Konto		Total gemäss Schlussabrechnung	Total Buchungen VRSG	Differenz
Gemeindestrassen	620.5010.666	Ausgabenkonto inkl. MWST	394'566.75	394'566.75	0.00
Gemeindestrassen	620.6310.666	Einnahmenkonto inkl. MWST	85'363.60	85'363.60	0.00
Wasserversorgung	701.5010.666	Ausgabenkonto exkl. MWST	203'132.15	203'132.15	0.00
Gasversorgung	862.5010.666	Ausgabenkonto exkl. MWST	14'000.00	14'000.00	0.00
Kanalisation	710.5010.666	Ausgabenkonto exkl. MWST	50'207.90	50'207.90	0.00
Total			576'543.20	576'543.20	0.00

Vergleich bewilligter Kredit vom 5. November 2012					
Kostenstellen		Ausgaben bewilligt 5. November 2012	Schlussabrechnung 29. September 2014	Mehrkosten [+] Minderkosten [-]	in % Mehrkosten [+] Minderkosten [-]
Gemeindestrassen	inkl. MWST	440'900.00	394'566.75	-46'333.25	-10.5%
Gemeindestrassen Einnahmen	inkl. MWST	-	-85'363.60	-85'363.60	0.0%
Wasserversorgung	exkl. MWST	223'900.00	203'132.15	-20'767.85	-9.3%
Gasversorgung	exkl. MWST	14'500.00	14'000.00	-500.00	-3.4%
Kanalisation	exkl. MWST	56'400.00	50'207.90	-6'192.10	-11.0%
Total		735'700.00	576'543.20	-159'156.80	-21.6%

C. Begründung der Abweichungen

Gemeindestrasse

Es wurde auf den vorgesehenen Einbau eines provisorischen Belages, welcher die Fahrbahn über die Weihnachtsfeiertage schützen sollte, verzichtet, da das Material der Grabenauffüllung genügend fest war. Durch das sorgfältige Entfernen und Wiederversetzen der Abschlusssteine entfielen die Anpassungsarbeiten auf den privaten Parzellen.

Minderkosten Fr. 46'333.25

Einnahmekonto

Die Arbeiten an den Werkleitungen von EKZ (Kabeltrasse), EWZ (Fernwärme), Swisscom (Kabeltrasse) und Erdgas (Gasleitung) wurden von der Stadt Schlieren vorfinanziert. Nach Beendigung der Bauarbeiten wurden den verschiedenen Werken die Aufwendungen in Rechnung gestellt.

Mehreinnahmen Fr. 85'363.60

Wasserversorgung

Da die Wasserleitung weniger tief verlegt war als angenommen, musste der Wasserleitungsgraben nur auf der halben Grabenlänge gespriesst werden. Im Verlaufe der Bautätigkeit wurde auf eine komplette Entfernung und Entsorgung der alten Wasserleitung aus dem Erdreich verzichtet, obwohl dies im Budget so vorgesehen war. Grund für den Verzicht war eine Neubeurteilung von Kosten und Nutzen.

Minderkosten Fr. 20'767.85

Kanalisation

Die Sanierungsarbeiten der Kanalisationsleitungen wurden durch die Sanierungsfirma günstiger ausgeführt als vorgängig offeriert.

Minderkosten Fr. 6'192.10

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung vom 29. September 2014 für die Sanierung der Lättenstrasse mit Gesamtkosten von Fr. 576'543.20 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Leiter Finanzen und Informatik
 - Archiv

Status: öffentlich

STADTRAT SCHLIEREN

Toni Brühlmann
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin