



Protokollauszug
8. Sitzung vom 20. April 2015

**93/2015 28.03.392.1 Buswarte-
halle Engstringerbrücke
Bauabrechnung**

A. Ausgangslage

Der Stadtrat hat für die Realisierung eines verbesserten Wetterschutzes respektive den Abbruch und den Neuaufbau der Buswarte-
halle auf der Engstringerbrücke mit SRB 30 vom 20. Februar
2012 einen Anteil von Fr. 19'035.00 an den Projektionskredit sowie mit SRB 202 vom 12. August
2013 einen Anteil von Fr. 140'250.00 an den Baukredit zu Lasten der Stadt Schlieren gesprochen.

B. Gesamtkosten

Die vorgesehenen Gesamtkosten betragen für die Projektion Fr. 45'000.00 und für den Baukredit Fr. 331'560.00.

C. Verteilschlüssel

Beim Neubau der Buswarte-
halle beteiligten sich neben der Stadt Schlieren die Gemeinden
Oberengstringen, Unterengstringen, Urdorf und Weiningen.

Da sich die Gemeinde Urdorf am Verbesserungsprojekt nicht beteiligt, ergeben sich für die verbleibenden Gemeinden folgende Kosten (Verteilschlüssel, basierend auf der Bauabrechnung der damals erstellten Perron-Abgänge):

<i>Gemeinde</i>	<i>Verteil- schlüssel</i>
Oberengstringen	17.10%
Unterengstringen	21.30%
Weiningen	19.30%
Schlieren	42.30%
	<hr/>
	100.00%

D. Ausführung

Die Arbeiten (Abbruch und Neubau) wurden in Nacharbeiten im Frühjahr/Sommer 2014 ausgeführt. Dabei musste unter schwierigsten Bedingungen (Ausserbetriebnahme von Stromleitungen der SBB) und Sicherheitsmassnahmen (Gleissperrungen) gearbeitet werden, was erhebliche Mehrkosten auslöste.

E. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

<i>Bereich</i>	<i>Kostenvoranschlag Fr.</i>	<i>Kosten Fr.</i>	<i>Differenz Fr.</i>
Vorbereitungsarbeiten	56'160.00	83'277.95	27'117.95
Gebäude	159'840.00	162'755.75	2'915.75
Umgebungsanpassungen	32'400.00	39'800.00	7'400.00
Nebenkosten	5'400.00	7'696.35	2'296.35
Ausstattung	2'160.00	2'829.95	669.95
Honorare	120'600.00	126'593.50	5'993.50
Total	<u>376'560.00</u>	<u>422'953.50</u>	<u>46'393.50</u>
Kostenverteiler:			
Oberengstringen	17.10%	72'325.05	
Unteringstringen	21.30%	90'089.10	
Weiningen	19.30%	81'630.03	
Schlieren	<u>42.30%</u>	<u>178'909.33</u>	
Total	100.00%	<u>422'953.50</u>	
Zu Lasten Stadt Schlieren:			
Anteil an Projektierungskredit vom 20.02.2012	19'035.00		
Anteil an Baukredit vom 12.08.2013	<u>140'250.00</u>		
Total	<u>159'285.00</u>	178'909.33	19'624.33

Die Kosten für die Gleissperrungen der SBB während 15 Nächten sind um Fr. 27'000.00 höher ausgefallen als budgetiert. Für die Stadt Schlieren betragen die gesamten Mehrkosten Fr. 19'624.33

Die Rechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für die Realisierung eines verbesserten Wetterschutzes respektive den Abbruch und den Neuaufbau der Buswarte Halle auf der Engstringerbrücke im Betrag von Fr. 422'953.50 und einem Kostenanteil der Stadt Schlieren von Fr. 178'909.33 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Gemeinderat Oberengstringen
 - Gemeinderat Unterengstringen
 - Gemeinderat Weiningen
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Leiter Finanzen und Informatik
 - Archiv

Status: öffentlich

STADTRAT SCHLIEREN

Toni Brühlmann
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin