



**Protokollauszug**  
**23. Sitzung vom 7. Dezember 2015**

**270/2015 28.00 Schulraumbestellung**  
**Schuljahr 2015/2016, Bauabrechnung**

**A. Ausgangslage**

Der Stadtrat hat mit SRB 134 vom 15. Juni 2015 für Schulraumergänzungen und Anpassungen sowie die Anschaffung von Mobiliar in verschiedenen Schulanlagen eine gebundene Ausgabe im Sinne von § 121 des Gemeindegesetzes und § 43 der Gemeindeordnung von Fr. 182'000.00 zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 217.5030.60, bewilligt.

Auf Beginn des Schuljahres 2015/2016 eröffnete die Schule je eine neue Klasse in den Schulanlagen Hofacker und Zelgli West sowie zwei Kindergärten im Zelgli-West.

**B. Kurzbeschrieb**

Schulhaus Hofacker:

Es wurde eine zusätzliche Klasse eröffnet, wozu neues Mobiliar benötigt wurde. Das zusätzliche Klassenzimmer wurde in einem bestehenden Gruppenraum untergebracht, der die Grösse eines Klassenzimmers aufweist.

Zelgli-West/ISZW:

Es wurden eine zusätzliche Klasse und zwei Kindergärten eröffnet, was auch die Bestellung auslöste. Dafür mussten bauliche Anpassungen vorgenommen werden. Die zusätzlichen Zimmer sind im Gesamtmietvertrag mit der ISZW bereits enthalten. Der Mittagstisch musste vom Erdgeschoss ins 4.OG verlegt werden. Diese Räumlichkeit wurde neu dazu gemietet.

**C. Bauabrechnung**

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

<i>Projekt/Beschrieb</i>	<i>Kosten- voranschlag Fr.</i>	<i>Bauabrechnung Fr.</i>	<i>Differenz Fr.</i>
SH Hofacker, Mobiliar und IT Geräte	6'000.00	5'256.80	-743.20
SH Zelgli-West, Mobiliar und IT Geräte	52'000.00	51'565.55	-434.45
SH Zelgli-West, Kiga und Mittagstisch Umbau	94'000.00	68'454.75	-25'545.25
Unvorhergesehenes	10'000.00	4'043.50	-5'956.50
Leistungen Bereich Liegenschaften	20'000.00	20'000.00	0.00
Total Schulinfrastrukturbestellungen	182'000.00	149'320.60	-32'679.40

Bei einzelnen BKP-Positionen sind die folgenden Mehr- oder Minderaufwendungen entstanden:

<i>Bereich</i>	<i>Mehr- oder Minderaufwand Fr.</i>	<i>Begründung</i>
SH Zelgli-West Kiga und Mittagstisch Umbau	-25'545.25	Entgegen der ursprünglichen Annahme wird nicht die gesamte Mietfläche für den Mittagstisch benutzt. Somit wurde nur ein Teil der gesamten Mietfläche renoviert.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

**Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung im Betrag von Fr. 149'320.60 für Schulraumergänzungen und Anpassungen sowie die Anschaffung von Mobiliar in verschiedenen Schulanlagen für das Schuljahr 2015/2016 werden genehmigt.
2. Mitteilung an
  - Rechnungsprüfungskommission
  - Schulpflege Ressort Liegenschaften
  - Abteilungsleiterin Bildung und Jugend
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Bereichsleiter Liegenschaften
  - Leiter Rechnungswesen
  - Unterhaltsleiterin
  - Projektleiter Liegenschaften
  - Archiv

Status: öffentlich

**STADTRAT SCHLIEREN**

Toni Brühlmann  
Stadtpräsident

Arno Graf  
Stadtschreiberin-Stv.