



Protokollauszug
6. Sitzung vom 19. März 2018

**66/2018 28.03.333 Stadthaus, Beleuchtungsersatz Treppenhaus
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 69 vom 20. März 2017 bewilligte der Stadtrat einen Kredit von Fr. 170'000.00 für den Beleuchtungsersatz im Treppenhaus des Stadthauses. Der Ersatz wurde in den Herbstmonaten des Jahres 2017 ausgeführt.

2. Projektbeschreibung

Der Beleuchtungsersatz umfasste im Wesentlichen folgende Arbeiten:

- Demontage der defekten Leuchten und Halterungen
- Lieferung und Einbau der Leuchten
- Einbau neuer Steuergeräte
- Installation Bewegungsmelder in den Korridoren und den Liftvorplätzen
- Systemintegration/Programmierung
- Anschliessen der neuen Steuergeräte auf die bestehende KNX (Gebäudeleitmanagement) Infrastruktur.

3. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

<i>BKP</i>	<i>Bereich</i>	<i>bewilligter</i>	<i>Bauab-</i>	<i>Differenz</i>
		<i>Kredit</i>	<i>rechnung</i>	
		<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
1	Vorbereitungsarbeiten	2'000.00	2'280.00	280.00
2	Gebäude (Beleuchtung)	166'500.00	168'004.65	1'504.65
	Rückerstattung Fördergelder	0.00	-10'600.00	-10'600.00
5	Baunebenkosten	1'500.00	1'309.80	-190.20
	Total	170'000.00	160'994.45	-9'005.55

4. Begründung Kostenunterschreitung

Für das Projekt Beleuchtungsersatz im Stadthaus wurde in der Planung ein Fördergesuch an die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich gestellt, welche das stromeffiziente Projekt mit einem Förderbeitrag von Fr. 10'600 unterstützten. Dieser Beitrag wurde dem Investitionskonto gutgeschrieben.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für den Beleuchtungsersatz im Stadthaus über Fr. 160'994.45 ist in Ordnung und wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Energiekommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Unterhaltsleiterin Liegenschaften
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Toni Brühlmann
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin