



Protokollauszug
6. Sitzung vom 27. März 2019

**57/2019 08.07.30 Druckreduzier- und Messstation Zürcherstrasse 123, Neubau
 Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 5 vom 8. Januar 2018 genehmigte der Stadtrat das Projekt Neubau Druckreduzier- und Messstation Zürcherstrasse 123 und bewilligte einen Kredit von Fr. 95'000.00 (exkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00261-711-5030.00.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Baumeisterarbeiten	exkl. MWST	14'000.00	5'525.65	-8'474.35	-60.5%
Anlagebau DRM	exkl. MWST	70'000.00	68'415.00	-1'585.00	-2.3%
Honorare und Nebenkosten	exkl. MWST	6'000.00	0.00	-6'000.00	-100.0%
Reserve, Unvorhergesehenes	exkl. MWST	5'000.00	0.00	-5'000.00	-100.0%
Total		95'000.00	73'940.65	-21'059.35	-22.2%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Minderaufwand in Fr.	Begründung
Gasversorgung	21'059.35	Die Baumeisterarbeiten konnten im Zusammenhang mit dem Bau der Limmattalbahn gemacht werden. Dies führte zu Synergienutzungen. Auch die Bauleitung konnte ohne Zusatzhonorare über das Projekt Limmattalbahn erbracht werden.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Neubau Druckreduzier- und Messstation Zürcherstrasse 123 mit Gesamtkosten von Fr. 73'940.65 exklusive MWST wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Gas- und Wasserversorgung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Gabriela Thoma
Stadtschreiberin-Stv.