



Protokollauszug
16. Sitzung vom 30. August 2023

198/2023 6.3.2.1 Brandstrasse, Werkleitungssanierung
Abschnitt Goldschlägistrasse bis Engstringerstrasse
Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 11 vom 12. Januar 2015 genehmigte der Stadtrat das Projekt Werkleitungssanierung Brandstrasse und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 1'283'200.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, INV 701.5010.635, 710.5010.635 und 862.5010.635. Die um die MWST bereinigte bewilligte Ausgabe gemäss Bauabrechnung beträgt Fr. 1'195'500.00.

2. Bauabrechnung

Die Bauarbeiten wurden 2015 ausgeführt. Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen	Bewilligte Ausgabe Fr. inkl. MWST	Bewilligte Ausgabe Fr. exkl. MWST	Bauabrechnung Fr. exkl. MWST	Minder- kosten Fr.	Mehr- kosten Fr.	in %
701.5010.635 (Wasser)	920'300.00	1'084'400.00	897'903.42	186'496.58		-17.2%
701.5010.635 zusätzliche Wasserleitung)	243'400.00					
710.5010.635 (Abwasser)	0.00	0.00	43'499.05		43'499.05	
862.5010.635 (Gas)	119'500.00	111'100.00	80'443.45	30'656.55		-27.6%
Total	1'283'200.00	1'195'500.00	1'021'845.92	173'654.08		-14.5%

Die zusätzliche Wasserleitung im Bereich Kreuzung Goldschlägistrasse wurde zurückgestellt da bekannt wurde, dass die Goldschlägistrasse bis zur Bernstrasse verlängert wird. Dieses Stück Wasserleitung wird zum Zeitpunkt der Bauarbeiten Goldschlägistrasse erfolgen. Auf das geplante Anschlussprovisorium konnte verzichtet werden. Es wurde direkt der definitive Anschluss verlegt, was zu einer Kostenminderung führte.

Der Gasanschluss auf Seiten der Goldschlägistrasse wurde verkürzt ausgeführt, um einen späteren Anschluss kostengünstiger realisieren zu können. Reserven und Unvorhergesehenes (Regiearbeiten) sind entfallen.

Diese Aspekte führten zu gesamthaften Einsparungen von den rund Fr. 173'000.00.

3. Erwägungen

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Werkleitungserneuerung Brandstrasse mit Gesamtkosten von Fr. 1'021'845.92 wird genehmigt
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin