



Protokollauszug
6. Sitzung vom 24. März 2014

81/2014 28.00 Schulraumbestellung
Bauabrechnung Schulraumergänzungen 2013/14

A. Ausgangslage

Am 10. Juni 2013 hat der Stadtrat mit SRB 150 für Schulraumergänzungen und Anpassungen sowie für die Anschaffung von Schulmobiliar in verschiedenen Schulanlagen eine gebundene Ausgabe im Sinne von § 121 des Gemeindegesetzes und § 43 der Gemeindeordnung von Fr. 532'000.00 zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 217.5030.52, bewilligt.

Auf Beginn des Schuljahres 2013/14 musste die Schule Schlieren zwei neue Klassen eröffnen. Bis zum Bezug der neuen Schulanlage Schlieren West ist es sinnvoll, diese zusätzlichen Raumbedürfnisse durch Einmietungen (Zelgli West und Modularbauten) sicherzustellen.

Aufgrund der Schulraumbestellung der Schulpflege vom 26. März 2013 wurden folgende Arbeiten ausgeführt und das nötige Schulmobiliar bestellt:

Schulhaus Kalktarren

Aufgrund der Eröffnung einer neuen Sekundarklasse A/B wurde ein neuer Modularbau (inklusive Schulmobiliar und IT-Geräte) auf dem hinteren Teil des unteren Pausenplatzes erstellt.

Schulanlage Grabenstrasse

Ein bereits bestehender Pavillon musste infolge aktueller baupolizeilicher Vorschriften ersetzt werden.

Zelgli West/ISZW

Für eine zusätzliche Klasse im Zelgli West (Räumlichkeiten der ISZW an der Unterrohrstrasse 1) wurde neues Mobiliar benötigt. Das zusätzliche Zimmer war bereits im Gesamtmietvertrag mit der ISZW enthalten.

Diverses: Schulanlage Hofacker/Turnhalle, Kindergarten Moos, Mittagstische

In der Schulanlage Hofacker wurden zwei Gruppenräume eingebaut sowie bei der Umgebungsgestaltung neue Spielgeräte und Aussenmobiliar angeschafft. Bei der Turnhalle und dem Kindergarten Moos wurden entsprechende Ergänzungen bei den Spielplätzen vorgenommen. Bei beiden Mittagstisch-Pavillons mussten aufgrund einer Auflage der Behindertenkonferenz Kanton Zürich je eine Rampe für Rollstuhlfahrende zum Eingang erstellt werden.

B. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung ergibt folgendes Ergebnis:

<i>Projekt/Beschrieb</i>	<i>Kostenvoranschlag</i>	<i>Bauabrechnung</i>	<i>Differenz</i>
	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
Modularbau Schulanlage Kalktarren inkl. Mobiliar und IT	95'000.00	81'607.05	-13'392.95
Modularbau Schulhaus Grabenstrasse	46'000.00	41'204.70	-4'795.30
Zelgli West/ISZW, Mobiliar, IT, Umgebung und Spielgeräte	80'000.00	77'061.45	-2'938.55
Hofacker, Gruppenräume, Spielgeräte und Sitzbänke	123'000.00	112'210.45	-10'789.55
Diverses TH/KG Moos/Mittagstisch Schulstrasse	138'000.00	166'869.20	28'869.20
Unvorhergesehenes	50'000.00	49'351.80	-648.20
Total Schulinfrastrukturbestellungen	<u>532'000.00</u>	<u>528'304.65</u>	<u>-3'695.35</u>
<i>Abrechnung</i>	<i>Fr.</i>		
Kredit genehmigt durch den Stadtrat	532'000.00		
Bauabrechnung netto	<u>528'304.65</u>		
Kreditunterschreitung			<u>-3'695.35</u>

Bei einzelnen BKP-Positionen sind folgende Mehr- und Minderaufwendungen entstanden:

<i>Bereich</i>	<i>Mehrkosten Fr.</i>	<i>Begründung</i>
Diverses	28'869.20	Bei beiden Mittagstisch-Pavillons mussten aufgrund einer Auflage der Behindertenkonferenz Kanton Zürich je eine Rampe für Rollstuhlfahrende zum Eingang erstellt werden. Die Kosten betragen rund: Fr. 17'000.00 Mittagstisch Moos Fr. 10'000.00 Mittagstisch Schulstrasse

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für Schulraumergänzungen und Anpassungen sowie die Anschaffung von Mobiliar für das Schuljahr 2013/14 über Fr. 528'304.65 ist in Ordnung und wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Ressortvorsteherin Finanzen und Liegenschaften
 - Ressortvorsteherin Bildung und Jugend
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Leiterin Schulverwaltung
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Christian Martin, Schulpflege Ressort 7
 - Leiter Finanzen und Informatik
 - Projekt- und Unterhaltsleiter
 - Archiv

Status: öffentlich

STADTRAT SCHLIEREN

Toni Brühlmann
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin