



**Protokollauszug**  
**2. Sitzung vom 22. Januar 2018**

**24/2018 28.03.390 Spielplatz Schönenwerd, Sanierung und Erweiterung  
Vorlage Nr. 1/2018: Antrag des Stadtrats auf Genehmigung der  
Baubrechnung**

Referent des Stadtrats: Stefano Kunz  
Ressortvorsteher Werke, Versorgung und Anlagen

**WEISUNG**

**1. Ausgangslage**

Mit SRB vom 9. März 2015 genehmigte der Stadtrat einen Kredit von Fr. 80'000.00, davon Fr. 24'000.00 für die Entwicklung eines Spielplatzkonzeptes und Fr. 56'000.00 für ein Vorprojekt betreffend die Sanierung und Erweiterung des Spielplatzes Schönenwerd. Mit Beschluss vom 20. Juni 2016 genehmigte das Gemeindeparlament den Antrag des Stadtrates auf Bewilligung eines Kredites von Fr. 420'000.00 für die Sanierung und Erweiterung des Spielplatzes Schönenwerd. In diesem Kredit mit eingerechnet sind die Kosten von Fr. 56'000.00 für das Vorprojekt.

**2. Projekt**

Die Arbeiten konnten fristgerecht ausgeführt werden, sodass der Spielplatz am 12. Mai 2017 der Bevölkerung zur Nutzung übergeben werden konnte. Aufgrund zahlreicher Rückmeldungen durch die Spielplatzbenutzenden wurden zusätzlich zwei Sonnensegel im Bereich des Sand-/Wasserspielbereiches und der Sitz-/Tischkombination bei der Grillstelle installiert, welche in der Saison 2018 für genügend Beschattung sorgen werden.

**3. Abrechnungen**

Die Abrechnung des Spielplatzkonzeptes und die Bauabrechnung der Sanierung und Erweiterung des Spielplatzes Schönenwerd liegen vor und präsentieren sich wie folgt:

	<b>Kredit Fr.</b>	<b>Abrechnung Fr.</b>	<b>Differenz Fr.</b>
Anteil Spielplatzkonzept	24'000.00	23'804.95	-195.05
<b>Total Spielplatzkonzept inkl. MWST</b>	<b>24'000.00</b>	<b>23'804.95</b>	<b>-195.05</b>
<b>Spielplatz Schönenwerd GRB 145/2016</b>	<b>Kredit Fr.</b>	<b>Bauabrechnung Fr.</b>	<b>Differenz Fr.</b>
<b>eBKP Bereich</b>			
B Bauvorbereitung	14'000.00	14'000.00	0.00
T Umgebung	269'000.00	281'631.15	12'631.15
<b>Total Baukosten inkl. MWST</b>	<b>283'000.00</b>	<b>295'631.15</b>	<b>12'631.15</b>
V Baunebenkosten	10'000.00	7'982.20	-2'017.80
W Honorare	87'000.00	85'204.30	-1'795.70
<b>Total Erstellungskosten inkl. MWST</b>	<b>380'000.00</b>	<b>388'817.65</b>	<b>8'817.65</b>
Reserve für Ungenauigkeit der			
Y Kostenermittlung	40'000.00	0.00	-40'000.00
<b>Total Anlagekosten inkl. MWST</b>	<b>420'000.00</b>	<b>388'817.65</b>	<b>-31'182.35</b>
<b>Total</b>	<b>444'000.00</b>	<b>412'622.60</b>	<b>-31'377.40</b>

<i>Abrechnung</i>	<i>Fr.</i>
Kredite genehmigt durch das Parlament und den Stadtrat	444'000.00
Summe Abrechnungen netto	412'622.60
Kreditunterschreitung	-31'377.40

Die Abweichungen zwischen dem Kostenvoranschlag und der Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

<i>Bereich</i>	<i>Mehr- oder Minderkosten in Fr.</i>	<i>Begründung</i>
Umgebung	+12'631.15	Zusätzliche Sonnensegel im Bereich des Sand-/Wasserspielbereiches und der Sitz-/Tischkombination bei der Grillstelle
Reserven für Ungenauigkeit und Kostenermittlung	-31'182.35	Von den Reserven für Ungenauigkeit der Kostenermittlung wurden nur Fr. 8'817.65 beansprucht.

Die Bauabrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

### **Der Stadtrat beschliesst:**

1. Dem Gemeindeparlament wird beantragt zu beschliessen:

Die Bauabrechnung betreffend die Sanierung und Erweiterung des Spielplatzes Schönenwerd über Fr. 388'817.65 wird genehmigt.

2. Die Abrechnung des Spielplatzkonzeptes über Fr. 23'804.95 wird genehmigt.

3. Mitteilung an

- Gemeindeparlament
- Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
- Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
- Leiter Rechnungswesen
- Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Toni Brühlmann  
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi  
Stadtschreiberin