



Protokollauszug
16. Sitzung vom 29. August 2018

**219/2018 28.03.383 Bülhof, Einbau Signalverstärker und Instandstellung Einstellhalle
 Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 283 vom 28. November 2016 genehmigte der Stadtrat das Projekt Signalverstärker, Bodenbeläge und Tore beim Mehrzweckgebäude Bülhof und bewilligte einen Kredit von Fr. 155'000.00.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>BKP 21 Rohbau</i>	5'000.00	4'639.40	-360.60	-7.2%
<i>BKP 23 Elektroanlagen</i>	85'000.00	64'284.90	-20'715.10	-24.4%
<i>BKP 28 Ausbau/Bodenbelag/ Teilersatz Torantriebe</i>	52'000.00	64'060.90	12'060.90	23.2%
<i>BKP 29 Honorare intern/extern</i>	13'000.00	21'320.00	8'320.00	64.0%
Total	155'000.00	154'305.20	-694.80	-0.4%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehr- oder Minder- aufwand in Fr.	Begründung
BKP 23	-20'715.10	Die elektrischen Arbeiten konnten günstiger als erwartet ausgeführt werden.
BKP 28	12'060.90	Die Kosten für den Ersatz der Torantriebe sind höher ausgefallen als ursprünglich angenommen.
BKP 29	8'320.00	Die internen Hauswartkosten während der Einbauphase von Fr. 7'640.00 wurden nicht budgetiert.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Signalverstärker, Bodenbeläge und Tore beim Mehrzweckgebäude Büelhof mit Gesamtkosten von Fr. 154'305.20 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin