



**Protokollauszug**  
**18. Sitzung vom 26. September 2018**

**252/2018 28.03.330 Alterszentrum Sandbühl, Erweiterung Brandmeldeanlage auf Vollüberwachung und Plandigitalisierung Bauabrechnung**

**1. Ausgangslage**

Mit SRB 278 vom 7. November 2011 bewilligte der Stadtrat die Ausgabe für das Projekt Erweiterung Brandmeldeanlage auf Vollüberwachung und Plandigitalisierung über Fr. 88'000.00.

**2. Bauabrechnung**

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>BKP 2 Apparatelieferung</i>	73'000.00	71'392.95	-1'607.05	-2.2%
<i>BKP 5 Honorare Architekt/Unvorhergesehenes</i>	15'000.00	10'207.00	-4'793.00	-32.0%
<i>BKP 5 Rückvergütung GVZ</i>	0.00	-14'279.00	-14'279.00	-
<b>Total</b>	<b>88'000.00</b>	<b>67'320.95</b>	<b>-20'679.05</b>	<b>-23.5%</b>

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	<i>Mehr- oder Minder- aufwand in Fr.</i>	<i>Begründung</i>
BKP 5 Honorare Architekt/Unvorhergesehenes	4'793.00	Die eingestellten Mittel für Baumeisterarbeiten wurden nicht beansprucht.
BKP 5 Rückvergütung GVZ	-14'279.00	Rückvergütung Gebäudeversicherung

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

**Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Erweiterung Brandmeldeanlage auf Vollüberwachung und Plandigitalisierung mit Gesamtkosten von Fr. 67'320.95 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiterin Alter und Pflege
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Bereichsleiter Liegenschaften
  - Leiter Rechnungswesen
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi  
Stadtschreiberin