



Protokollauszug
25. Sitzung vom 19. Dezember 2018

348/2018 28.03.333 Stadthaus, Freiestrasse 6
Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 277 genehmigte der Stadtrat am 21. Oktober 2013 das Projekt Ersatzgeländer und Brandschutzmassnahmen, Schalter Rückbau, Neubau Post Büro im Stadthaus und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 936'000.00.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
BKP 1	290'000.00	295'262.00	5'262.00	1.8%
BKP 2	449'000.00	433'540.69	-15'459.31	-3.4%
BKP 5	197'000.00	246'273.64	49'273.64	25.0%
Total	936'000.00	975'076.33	39'076.33	4.2%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehr- oder Minderaufwand in Fr.	Begründung
BKP 1	5'262.00	Damit eine Bemusterung erfolgen konnte, wurden verschiedene Varianten montiert.
BKP 2	- 15'459.31	Die Baumeisterarbeiten bei den Schalterrückbauten fielen tiefer aus als budgetiert.
BKP 5	49'273.64	Das Montagegerüst wurde aufwendiger als geplant. Das Treppengeländer wurde um 5 cm höher installiert als vorgesehen.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Ersatzgeländer und Brandschutzmassnahmen, Schalter Rückbau, Neubau Post Büro mit Gesamtkosten von Fr. 975'076.33 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin