



Protokollauszug
a.o. Stadtratssitzung vom 9. Dezember 2020

**280/2020 28.03.390 Spielplatz Schärerwiese, Sanierung, Neugestaltung
und Erweiterung
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 131 vom 19. Juni 2019 genehmigte der Stadtrat das Projekt Spielplatz Schärerwiese und bewilligte einen Kredit von Fr. 264'532.30 (inkl. MWST) und eine gebundene Ausgabe von Fr. 47'093.60 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00313.

2. Bauabrechnung

Die Bauarbeiten wurden im Jahr 2019 ausgeführt. Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Spielplatz (750) gebundene Ausgabe	inkl. MWST	47'093.60	34'300.25	-12'793.35	-27.2%
Spielplatz (750) neue Ausgaben	inkl. MWST	264'532.30	267'853.30	3'321.00	1.3%
Total		311'625.90	302'153.55	-9'472.35	-3.0%

Die Abweichung zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung ist hauptsächlich auf folgenden Grund zurückzuführen:

Die im Kostenvoranschlag unter "Spielplatz (750) gebundene Ausgabe" veranschlagten Vorbereitungs- und Abräumarbeiten der WVA wurden weitestgehend durch die beauftragten Unternehmer (Gärtner, Spielplatzbauer) direkt ausgeführt. Dies ergab sich durch den Bauablauf im Rahmen der Ausführung. Der Arbeitsumfang der WVA konnte dadurch deutlich reduziert werden und unterschritt so die Schätzung im Kostenvoranschlag, was zu den ausgewiesenen Minderkosten führte.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Spielplatz Schärerwiese mit Gesamtkosten von Fr. 302'153.55 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin-Stv.