



Protokollauszug
9. Sitzung vom 7. Mai 2025

**78/2025 6.1.5.1 Doppelkindergarten, Rohrweg, Ersatz Wärmeerzeugung und
Erstellung einer Photovoltaikanlage
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 145 vom 28. Juni 2023 genehmigte der Stadtrat das Projekt Doppelkindergarten Rohrweg, Ersatz Wärmeerzeugung und Erstellung einer Photovoltaikanlage und bewilligte einen Kredit von Fr. 160'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00423.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>1 Vorbereitungsarbeiten inkl. Kosten für Machbarkeitsstudie und Vorprojekt</i>	8'000.00	4'215.40	-3'784.60	-47.3%
<i>2 Gebäude (Wärmeerzeugung Fr. 112'600.00 / PVA Fr. 40'000.00)</i>	152'600.00	162'491.20	9'891.20	6.5%
<i>4 Umgebung</i>	3'000.00	1'800.00	-1'200.00	-40.0%
<i>5 Reserve / Unvorhergesehenes / Bauherrenreserve</i>	6'400.00	25'451.05	19'051.05	297.7%
<i>Subventionen</i>	-10'000.00	-5'052.00	4'948.00	-49.5%
Total (inkl. MWST)	160'000.00	188'905.65	28'905.65	18.1%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehr- oder Minderaufwand in Fr.	Begründung
BKP-Position 5	19'051.05	Zusätzlich erforderliche Massnahmen aufgrund der Statik verursachten Kosten von Fr. 18'266.75.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Doppelkindergarten Rohrweg, Ersatz Wärmeerzeugung und Erstellung einer Photovoltaikanlage mit Gesamtkosten von Fr. 188'905.65 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Bildung und Jugend
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Leiter Facility Management
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Patrick Schärer
Stadtschreiber-Stv. 2