



Protokollauszug
10. Sitzung vom 21. Mai 2025

103/2025 6.3.2.1 Pestalozziweg, Werkleitungsbau und Strassensanierung 2023
Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 223/2023 vom 4. Oktober 2023 genehmigte der Stadtrat das Projekt "Pestalozziweg, Werkleitungsbau und Strassensanierung 2023" und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 684'050.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00095.

Die Ausgaben gemäss Bauabrechnung betragen Fr. 583'842.70.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Strasse (730) gebundene Ausgabe	inkl. MWST	133'100.00	129'668.70	-3'431.30	-2.6%
Wasserversorgung (710)	exkl. MWST	374'050.00	366'187.29	-7'862.71	-2.1%
Abwasserentsorgung (720)	exkl. MWST	140'900.00	87'986.71	-52'913.29	-37.6%
Total		648'050.00	583'842.70	-64'207.30	-9.9%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Minderaufwand in Fr.	Begründungen
Strasse	-3'431.30	Die Position Unvorhergesehenes (5 %) wurde teilweise benötigt.
Wasserversorgung	-7'862.71	Die Position Unvorhergesehenes (5 %) wurde nicht benötigt.
Abwasserentsorgung	-52'913.29	Die Baumeisterarbeiten fielen rund Fr. 25'000.00 günstiger aus. Regie und Unvorhergesehenes von Fr. 15'000.00 (5 % und 10 %) wurden nicht benötigt, und diverse Nebenarbeiten von ca. Fr. 9'500.00 entfielen.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt "Pestalozziweg, Werkleitungsbau und Strassensanierung 2023" mit Gesamtkosten von Fr. 583'842.70 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Jürgen Sulger
Stadtschreiber a.i.