



**Protokollauszug**  
**22. Sitzung vom 26. November 2025**

**282/2025 6.1.5.1      Flüchtlingsunterkunft, Färberhüsli Areal, temporärer Modulbau  
2024-2027  
Bauabrechnung**

**1. Ausgangslage**

Mit SRB 127 vom 14. Juni 2023 genehmigte der Stadtrat das Projekt Flüchtlingsunterkunft, Färberhüsliareal, temporärer Modulbau 2024-2027 und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 5'627'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00525.

**2. Kurzbeschreibung der ausgeführten Arbeiten**

Zur Bewältigung des erhöhten Bedarfs an Unterbringungsplätzen für geflüchtete und schutzbedürftige Personen wurde auf dem Areal Färberhüsli in Schlieren eine temporäre Kollektivunterkunft in Modulbauweise erstellt. Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Stadt Schlieren und liegt in der Zone für öffentliche Bauten. Aufgrund der Lage, der bestehenden Erschliessung und der geeigneten Topographie bot sich das Areal ideal für die Realisierung eines Modulbaus an. Die Ausführung erfolgte durch die Conecta AG mittels vorgefertigter Raummodule, die werkseitig vollständig ausgebaut und auf dem Areal montiert wurden. Die Module waren fixfertig mit Sanitärräumen inklusive Sanitärapparaten, Bodenbelägen, Beleuchtung und Innenausbau ausgestattet. Conecta führte zudem die Erstellung und Montage der Schraubfundamente sowie das Aufstellen, Verbinden und Abdichten der Module vor Ort aus. Nach der Montage wurden sämtliche Module an die bauseits vorbereiteten Leitungen angeschlossen.

Die bauseits ausgeführten Arbeiten umfassten die Erschliessung des Areals (Wasser, Abwasser, Strom und Kommunikation) sowie den Anschluss der Anlage an die bestehende Infrastruktur. Ebenfalls durch die Bauherrschaft realisiert wurden der Einbau der Küchen, die Umgebungsarbeiten (Zugangswege, Vorplätze, Spielplatz, neue Bäume und Wiese, Beleuchtung und Entwässerung) sowie die Möblierung und Ausstattung der Unterkunft.

Mit Abschluss der Arbeiten wurde auf dem Areal Färberhüsli eine moderne, funktionale und gesetzeskonforme Unterkunft geschaffen, die den aktuellen Anforderungen an Asylunterkünfte entspricht. Die Bauarbeiten konnten termingerecht abgeschlossen werden und die Unterkunft steht seit März 2024 für die Belegung zur Verfügung.

Gemäss SRB 127 vom 14. Juni 2023 wird die Abteilung Finanzen und Liegenschaften dem Stadtrat rechtzeitig einen Antrag zur Weiterführung ab dem 1. April 2027 oder zum allfälligen Verkauf der Modulbauten stellen. Der Stadtrat wird dem Gemeindeparlament anschliessend die entsprechende Vorlage unterbreiten.

### 3. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Machbarkeitsstudie gemäss SRB 78 vom 19. April 2023	77'000.00	45'081.85	-31'918.15	-41.5%
Kauf Modulbau inkl. Lieferung und Montage	3'750'000.00	3'720'492.00	-29'508.00	-0.8%
Ergänzende Arbeiten und Einrichtungen	1'800'000.00	1'640'909.40	-159'090.60	-8.8%
<b>Total (inkl. MWST)</b>	<b>5'627'000.00</b>	<b>5'406'483.25</b>	<b>-220'516.75</b>	<b>-3.9%</b>

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehr- oder Minderaufwand in Fr.	Begründung
Machbarkeitsstudie gemäss SRB 78 vom 19. April 2023	- 31'918.15	Die Machbarkeitsstudie verursachte geringere Kosten von Fr. 45'81.85 statt der budgetierten Fr. 77'000.00, da die Abklärungen schneller abgeschlossen werden konnten und frühzeitig der Entscheid für eine fixfertige Modulbauweise getroffen wurde.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

#### Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Flüchtlingsunterkunft, Färberhüsli Areal, temporärer Modulbau 2024-2027 mit Gesamtkosten von Fr. 5'406'483.25 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
  - Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Abteilungsleiterin Soziales
  - Leiter Rechnungswesen
  - Archiv

Status: öffentlich

#### Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Selina Kaufmann  
Stadtschreiberin