



**Protokollauszug**  
**5. Sitzung vom 11. März 2026**

**62/2026 6.3.2.1 Gasversorgung, Gasrelining Zürcherstrasse 112 bis 164  
Bauabrechnung**

**1. Ausgangslage**

Mit SRB 104 vom 5. Juni 2024 genehmigte der Stadtrat das Projekt Gasversorgung, Ersatz der Gasrelining Zürcherstrasse 112 bis 164 und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 290'000.00 (exkl. MWST) und mit SRB 77 vom 7. Mai 2025 eine Erhöhung um Fr. 143'000.00 auf insgesamt Fr. 433'000.00 (exkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition, INV00563. Die um die MWST bereinigte bewilligte Ausgabe gemäss Bauabrechnung beträgt Fr. 433'000.00 exkl. MWST.

**2. Bauabrechnung**

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

<i>Kosten in Fr.</i>	Gasversorgung mit SRB 77/2025	Bauabrechnung	Differenz	in %
INV00563				
Grabenbauarbeiten	290'000.00	273'328.95	-16'671.05	-5.75
Montagearbeiten	85'000.00	82'000.00	-3'000.00	-3.53
Technische Arbeiten	23'000.00	19'960.78	-3'039.22	-13.21
Nebenarbeiten	5'000.00	4'549.21	-450.79	-9.02
Unvorhergesehenes/Rundung	19'800.00	2'424.42	-17'375.58	-87.76
Total exkl. MWST	422'800.00	382'263.36	-40'536.64	-9.59
Honorar BP ohne MWST	10'200.00	11'934.10	1'734.10	17.00
<b>Total exkl. MWST</b>	<b>433'000.00</b>	<b>394'197.46</b>	<b>-38'802.54</b>	<b>-8.96</b>
zzgl. MWST 8.1 %	34'246.80	30'963.33		
Total inkl. MWST	467'246.80	425'160.79		

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

### **Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Gasversorgung, Gasrelining Zürcherstrasse 112 bis 164 mit Gesamtkosten von Fr. 394'197.46 (exkl. MWST) wird genehmigt.
2. Mitteilung an
  - Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiterin Werke, Versorgung und Anlagen
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Abteilungsleiter Bau und Planung
  - Leiter Rechnungswesen
  - Fachstelle Finanzen
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Selina Kaufmann  
Stadtschreiberin