



Protokollauszug
10. Sitzung vom 20. Mai 2026

**110/2026 6.1.5.1 Kindergarten Halde, Sanierung Aussenhülle
Baubrechnung 2026**

1. Ausgangslage

Mit SRB 80 vom 19. April 2023 genehmigte der Stadtrat das Projekt Kindergarten Halde, Sanierung Aussenhülle und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 530'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV000419.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Baubrechnung	Differenz	in %
1 Vorbereitungsarbeiten inkl. Kosten für Machbarkeitsstudie	63'000.00	61'260.70	-1'739.30	-2.8%
2 Gebäude	431'000.00	430'880.60	-119.40	0.0%
5 Baunebenkosten und Übergangskosten	36'000.00	487.15	-35'512.85	-98.6%
Total inkl. MWST	530'000.00	492'628.45	-37'371.55	-7.1%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

Minderaufwand in Fr.	Begründung
Baunebenkosten und Übergangskosten 35'512.85	Reserveposition wurden nicht benötigt

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Kindergarten Halde, Sanierung Aussenhülle mit Gesamtkosten von Fr. 492'628.45 inkl. MWST wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiterin Bildung und Jugend
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Selina Kaufmann
Stadtschreiberin