



Protokollauszug
22. Sitzung vom 21. November 2018

306/2018 28.00 Schulen, ICT-Infrastruktur, Elektroinstallationen Schulhäuser
Bauabrechnung Schulhaus Grabenstrasse

1. Ausgangslage

Mit SRB 72 vom 18. April 2016 genehmigte der Stadtrat das Projekt Elektroinstallationen Schulhaus Grabenstrasse und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 500'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition 217.5030.59-873-5040.00.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>BKP 1 Vorbereitungsarbeiten inkl. Projektierungskredit</i>	85'000.00	85'035.55	35.55	0.0%
<i>BKP 2 Gebäude</i>	320'000.00	312'582.35	-7'417.65	-2.3%
<i>Rückerstattung Fördergelder</i>	0.00	-16'900.00	-16'900.00	
<i>BKP 5 Baunebenkosten und Reserven</i>	95'000.00	60'452.85	-34'547.15	-36.4%
Total	500'000.00	441'170.75	-58'829.25	-11.8%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehr- oder Minderaufwand in Fr.	Begründung
BKP 2 Gebäude	-7'417.65	Die Lieferung der Beleuchtungskörper ist günstiger ausgefallen.
Rückerstattung Fördergelder	-16'900.00	Die Höhe des Fördergeldes war beim Antrag des Kredits weder bekannt noch zugesichert.
BKP 5 Baunebenkosten und Reserven	-34'547.15	Reservepositionen mussten nur teilweise in Anspruch genommen werden.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Elektroinstallationen im Schulhaus Grabenstrasse mit Gesamtkosten von Fr. 441'170.75 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiterin Bildung und Jugend
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Projektleiter Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Arno Graf
Stadtschreiberin-Stv.