



**Protokollauszug**  
**25. Sitzung vom 18. Dezember 2019**

**267/2019 28.00                    Schulen, ICT-Infrastruktur, Elektroinstallationen Schulhäuser**  
**Bauabrechnung Schulhaus Schulstrasse**

**1. Ausgangslage**

Die Modernisierung der elektronischen Hilfsmittel in den Schulen hat in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen, was auch Anpassungen der Stromleitungen und der internen Starkstrominstallationen (230V/400V) und Schwachstrominstallationen (EDV/UKV) in den Schulanlagen bedingt. Die Schulanlagen Reitmen, Zelgli, Hofacker und Grabenstrasse befinden sich bereits auf dem erforderlichen Stand der Technik.

Mit SRB 7 vom 9. Januar 2017 genehmigte der Stadtrat das Projekt Elektroinstallationen Schulhaus Schulstrasse und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 910'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition 217.5030.59-877-5040.00

Die Arbeiten wurden während den schulfreien Tagen in der Zeit von Juli 2017 bis August 2019 ausgeführt.

**2. Bauabrechnung**

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>BKP 1 Vorbereitungsarbeiten</i>	40'000.00	37'461.95	-2'538.05	-6.3%
<i>BKP 2 Gebäude</i>	645'000.00	625'403.35	-19'596.65	-3.0%
<i>Fördergelder</i>	0.00	-3'940.00	-3'940.00	
<i>BKP 5 Baunebenkosten / Reserven und Honorare</i>	225'000.00	142'170.30	-82'829.70	-36.8%
<b>Total</b>	<b>910'000.00</b>	<b>801'095.60</b>	<b>-108'904.40</b>	<b>-12.0%</b>

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehr- wand in Fr.	oder	Minderauf-	Begründung
BKP 2 Gebäude			-19'536.65	Durch gute Arbeitsvergaben und optimierte Leistungsausführung konnten Kosten eingespart werden.
Fördergelder			-3'940.00	Die Höhe des Fördergeldes war beim Antrag des Kredits weder bekannt noch zugesichert.
BKP 5 Baunebenkosten / Reserven und Honorare			-86'769.70	Reserven mussten nur teilweise in Anspruch genommen werden.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

**Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Elektroinstallationen Schulhaus Schulstrasse mit Gesamtkosten von Fr. 801'095.60 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
  - Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiterin Bildung und Jugend
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Projektleitung Liegenschaften
  - Leiter Rechnungswesen
  - Archiv

Status: öffentlich

**Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Janine Bron  
Stadtschreiberin-Stv.