



Protokollauszug

1. Sitzung vom 13. Januar 2021

7/2021 6.3.2.1 Schulstrasse-Ahornweg, Werkleitungsbau Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 196 vom 25. September 2019 genehmigte der Stadtrat das Projekt Schulstrasse-Ahornweg, Werkleitungsbau, und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 377'480.00 exkl. MWST zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00107.

2. Bauabrechnung

Die Bauarbeiten wurden im Jahr 2019 ausgeführt. Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Baumeisterarbeit	exkl. MWST	180'000.00	255'000.00	75'000.00	41.7%
Installation	exkl. MWST	146'660.00	133'252.35	-13'407.65	-9.1%
Nebenarbeiten	exkl. MWST	8'500.00	3'196.89	-5'303.11	-62.4%
Honorar Planer	exkl. MWST	42'320.00	40'319.70	-2'000.30	-4.7%
Total	exkl. MWST	377'480.00	431'768.94	54'288.94	14.4%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

Baumeisterarbeit

Trotz Abstand des Wasserleitungsgrabens vom Trottoir haben sich bei der Schulstrasse der Randabschluss und der Gehweg abgesenkt. Gehweg und Randabschluss mussten daher vollständig neu erstellt werden. Beim Ahornweg musste der 3.00 m breite Weg mit einem neuen Belag versehen werden, da ein längsverlaufender alter Grabenaufbruch keine Haftung mehr mit dem ursprünglichen Belag hatte und sich dadurch ablöste.

Installation

Die Arbeitsvergabe lag unter dem Kostenvoranschlag. Die provisorischen Hauszuleitungen gestalteten sich zudem einfacher als im Kostenvoranschlag angenommen wurde.

Nebenarbeiten

Die Minderkosten rühren daher, da sich für Vermarktungsinstandstellungen und Öffentlichkeitsarbeiten nur minime Aufwendungen ergaben.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Schulstrasse-Ahornweg, Werkleitungsbau mit Gesamtkosten von Fr. 431'768.94 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin-Stv.