Stadtrat
Freiestrasse 6, Postfach
8952 Schlieren
Telefon 044 738 15 76
stadtkanzlei@schlieren.zh.ch

Stadt Schlieren

Protokollauszug
24. Sitzung vom 21. Dezember 2015

291/2015 20.10 Weihnachtsbeleuchtung "Rhea"
Bauabrechnung

A. Ausgangslage

Mit SRB 194 vom 8. Juli 2013 bewilligte der Stadtrat für die Weihnachtsbeleuchtung „Rhea“ einen Kredit von Fr. 150‘000.00. Die neue Weihnachtsbeleuchtung konnte auf Weihnachten 2013 installiert und in Betrieb genommen werden. Ein Jahr darauf wurden noch einzelne Ergänzungen angebracht.

Seit Weihnachten 2013 prägt die Beleuchtung „Rhea“ während den Weihnachts- und Neujahrstagen die Abend- und Nachtstimmung und begleitet die Aktivitäten von PRO Schlieren, der Detaillisten an der Bahnhof- und Uitikonerstrasse sowie der Standortförderung.

Die Gesamtkosten für die Weihnachtsbeleuchtung wurden auf Fr. 217‘100.00 veranschlagt. Fr. 67‘100.00 wurden von privater Seite in Aussicht gestellt.

B. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Bereich	*Kostenvoranschlag Fr.*	*Bauabrechnung Fr.*	*Differenz Fr.*
Lichtmaterial inkl. Erstmontage	125'100.00	125'100.00	0.00
Überspannung, Masten und Seilwerke	60'000.00	57'142.80	-2'857.20
Elektrische Anschlüsse	9'000.00	14'826.65	5'826.65
Konzepte, Gestaltung, Planung	15'000.00	18'700.00	3'700.00
Reserve	8'000.00	1'233.30	-6'766.70
	217'100.00	217'002.75	-97.25
Beiträge von privater Seite	67'100.00	67'250.00	-150.00
Total Kostenvoranschlag/Abrechnung	150'000.00	149'752.75	-247.25

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für die Weihnachtsbeleuchtung „Rhea“ über Fr. 149‘752.75 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
   - Rechnungsprüfungskommission
   - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
   - Abteilungsleiter Sicherheit und Gesundheit
   - Bereichsleiter Liegenschaften
   - Archiv

Status: öffentlich

STADTRAT SCHLIEREN

Toni Brühlmann	Ingrid Hieronymi
Stadtpräsident	Stadtschreiberin