Stadtrat
Freiestrasse 6 - Postfach
8952 Schlieren
Tel. 044 738 15 76
stadtkanzlei@schlieren.ch

Stadt Schlieren

Protokollauszug
11. Sitzung vom 1. Juni 2022

120/2022 6.1.5.2 Mehrfamilienhaus Zelgliweg, Ersatz der Heizungsanlage Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 133 vom 14. Juli 2021 genehmigte der Stadtrat das Projekt Mehrfamilienhaus Zelgliweg, Ersatz der Heizungsanlage und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 150'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV000278.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung inkl. MWST. präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
BKP 1 Vorbereitungsarbeiten inkl. Kosten für Machbarkeitsstudie und Vorprojekt	4'000.00	4'535.00	535.00	13.4%
BKP 2 Gebäude (Wärmeerzeugung, Baumeister, Maler, Elektriker)	124'000.00	125'968.60	1'968.60	1.6%
BKP 4 Umgebung	7'000.00	7'133.80	133.80	1.9%
BKP 5 Reserve/Unvorhergesehenes/ Bauherrenreserve	15'000.00	11'881.10	-3'118.90	-20.8%
Förderbeitrag AWEL, Kanton Zürich	0.00	-5'224.00	-5'224.00	-
Total	**150'000.00**	**144'294.50**	**-5'705.50**	**-3.8%**

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Ersatz der Heizungsanlage mit Gesamtkosten von Fr. 144'294.50 inkl. MWST und inkl. einem Förderbeitrag Kanton Zürich von Fr. 5'224.00 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
   - Rechnungsprüfungskommission
   - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
   - Bereichsleiter Liegenschaften
   - Leiter Rechnungswesen
   - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger	Janine Bron
Stadtpräsident	Stadtschreiberin